

La empresa Talleres Recimil, S.L, con motivo de la subvención concedida por el INEGA con nombre de procedimiento “Programa Bono enerxía PEME” sustituye los siguientes equipos:

Equipos antes da actuación				
Tipoloxía bono (3)	Equipo, marca, modelo	Potencia (kW)	Consumo (kWh/ano) (5)	tCO ₂
3	17x Pantallas dobles 2x1,50	2,55	1.360,00	0,49
3	6x Downlight	0,24	128,00	0,05
3	14x Paneles 60x60	1,40	746,67	0,27
Total:		4,19	2.234,67	0,81

Equipos despois da actuación				
Tipoloxía bono (3)	Equipo, marca, modelo	Potencia (kW)	Consumo (kWh/ano) (5)	tCO ₂
3	12x Luminaria estanca Echo LED 927 40W Disano	0,680	326,40	0,12
3	6x Luminaria estanca Roda LED 38W Disano	0,228	109,44	0,04
3	6x Downlight Superficie Philips DN065 G4 19W 4000K	0,114	54,72	0,02
3	13x Panel LED 60x60 4000K Philips 34W Ledinaire G3	0,442	212,16	0,08
Total:		1,464	702,72	0,26

Por tanto, los ahorros alcanzados por parte del proyecto son los siguientes:

	Potencia (kW)	Consumo (kWh/ano) (5)	tCO ₂
Antes de la Actuación	4,19	2.234,67	0,81
Después de la actuación	1,464	702,72	0,26
Ahorros totales	2,726	1.531,95	0,55